

PT. ORI POLYTEC COMPOSITES
 NAMA PROJECT : Kline - Supervisi
 PERIODE PROJECT : 16 - 22 Okt 2023
 NO SO : SOL230152

BUDGET USAGE :
 PROGRESS : 0,00%



NO.	DESCRIPTION	KETERANGAN				BUDGET		KETERANGAN
		PER	HARI	QTY	UNIT	HARGA (@)	JUMLAH	
1	MANPOWER COST							
	UANG MAKAN + SAKU (ENGINEERING)		7	1	hari	172.000	1.204.000	
	SUB TOTAL-1						1.204.000	
2	MOBILISASI WORKER							
	Transport (AKOMODASI DI SITE)		1	1	minggu	300.000	300.000	
	SUB TOTAL-2						300.000	
3	AKOMODASI DI SITE							
	Penginapan		7	1	hr	Rp 400.000	2.800.000	
	SUB TOTAL-3						2.800.000	
4	CONSUMMABLES							
	Tools & Equipment					Rp -	-	
	SUB TOTAL-4						-	
5	LAIN-LAIN							
	biaya tak terduga						-	
	Pembulatan						-	
	SUB TOTAL-5						-	
	TOTAL						4.304.000	


NOTE:

Silahkan ditransfer ke rek. : 7285312167
 BANK : BCA
 an. Trlsna

BUDGET	293.735.000	100,00%
REALISASI	43.894.267	14,94%
SISA BUDGET	249.840.733	85,06%
PROGRESS PEKERJAAN		


 Steven Chantany
 PM

Menyetujui


 Mansyur
 (Deputy Director)