



PENGAJUAN KAS BESAR SITE PROJECT PT ORI POLYTEC COMPOSITES REV.00

PERIODE : 1 - 30 November 2023

TANGGAL CUT OFF LAPORAN : 22 Oktober 2023

NO.	CUSTOMER	SO NO.	DURASI		PROGRES		COST	
			PLAN	ACTUAL	PLAN	ACTUAL	PLAN	ACTUAL
1	Field Service Manyar Gersik	SOAE230135	90	50	90	50.00	89,902,600	76,192,600
PROGRES				\$5.56%		\$5.56%		84.75%

PENGAJUAN				
PUSAT	KAS	TOTAL	%	KETERANGAN
8,550,000	5,160,000	13,710,000	15.2%	1 SPV

Dibuat oleh,

Ami
Project Dept.

Menyetujui oleh,

Steven Chantano

Disetujui oleh,

Mansyur
Deputy Director

Mengetahui

Maya Delly
Cost Control